

RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO APARCAMIENTO MODULAR SAGULPA

OBRA CIVIL	IMPORTE
Capítulo 1. Demoliciones	26.200,00
Capítulo 2. Red de Drenaje	50.014,12
Capítulo 3. Cimentaciones	25.600,00
Capítulo 4. Firmes	175.330,07
Capítulo 5. Señalización	8.177,58
Capítulo 6. Gestión de Residuos	17.735,03
Capítulo 7. Seguridad y Salud	10.943,88
TOTAL OBRA CIVIL:	314.000,68

ESTRUCTURA METÁLICA	IMPORTE
Capítulo 1. Estructura Metálica	
1.1 Fabricación y Suministro Estructura Acabado Galvanizado	304.491,25
1.2 Montaje	37.633,75
Capítulo 2. Forjado Prefabricado de Hormigón	
2.1 Fabricación y Suministro	266.857,50
2.2 Montaje	34.212,50
Capítulo 3. Protecciones Perimetrales	
Barandilla metálica	41.191,85
Capítulo 4. Instalación eléctrica	
4.1 Iluminación mediante pantallas LED (suministro y montaje)	35.581,00
Capítulo 5. Sistema de drenaje	
5.1 Canalón Recogida aguas Perimetral (incl. bajante)	14.956,76
Capítulo 6. Marcado de plazas	
6.1 Marcado plazas sobre forjado	25.262,51
Capítulo 7. PCI básico	
7.1 Extintores	3.366,51
7.9 Detectores de humo	4.291,62
7.4 Pulsadores	1.101,64
TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA:	768.946,89

UNIDADES ADICIONALES	IMPORTE
Capítulo 1. PCI adicional	
a.1 BIE	11.221,70
a.2 Sirena	1.724,31
a.3 Cartelería Emergencia	1.580,89
a.4 Cableado	4.572,84
a.5 Central PCI	3.831,80
a.6 Tubería	2.058,91
a.7 Sistema de rociadores	51.318,75
Capítulo a.2. Tratamiento Intumescente	
a.1 Fabricación y Suministro	34.212,50
Capítulo a.3. Marquesinas planta superior	
a.1 Fabricación, suministro Sólo estructura	76.636,00
a.2 Montaje	14.000,00
TOTAL UNIDADES ADICIONALES:	201.157,70

TOTAL APARCAMIENTO MODULAR SAGULPA:	1.284.105,28
--	---------------------

